

DIPARTIMENTO ATTIVITA' TECNICO-PATRIMONIALI E TECNOLOGICHE

Determinazione n. 1732 del 16/12/2011

Unità Operativa Attività Amministrative Appalti e Patrimonio
Ufficio Budget.

OGGETTO: AT 40/2011 - Appalto dei lavori per la realizzazione di n. 3 impianti fotovoltaici presso le Strutture Ospedaliere di Lagosanto, Argenta e Cento (FE), assunti con contratto d'appalto rep. 1507 del 20/01/2010 dal COC Consorzio Onlus Coop.ve di Vicenza:
Approvazione Certificato di Collaudo.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ATTIVITA' TECNICO-PATRIMONIALI E TECNOLOGICHE

In virtù dei poteri di cui all'art. 4 del D.Lgvo n. 165/2001 e s.m.i.;

Richiamata la deliberazione n. 903 del 19.10.2004 così come modificata con atto n. 86 del 31.03.2005 "Applicazione del principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico – amministrativo e funzioni di attuazione e gestione nell'ordinamento dell'ASL di Ferrara, ai sensi dell'art.4 D. Lgs 30 marzo 2001 n.165" nonché l'allegato Regolamento cui la presente determinazione corrisponde;

Visto quanto rappresentato dal funzionario istruttore sig.ra Silvia Miani;

Visto l'art. 141 del D.Lgs 163/06;

Premesso che:

- con determinazione n. 1793 del 23/11/2009, del Direttore del Dipartimento Attività Tecnico – Patrimoniale e Tecnologiche, con la quale aggiudica, in esito a procedura ristretta, l'appalto dei lavori di realizzazione di n. 3 impianti fotovoltaici presso le Strutture Ospedaliere di Lagosanto, Argenta e Cento (FE), al COC Consorzio Onlus Coop.ve di Vicenza, con il ribasso del 18,769%;

- in esecuzione dell'atto succitato, è stato stipulato il contratto d'appalto rep. 1507 del 20/01/2010, stipulato fra l'Azienda USL e il Consorzio per un importo contrattuale di € 603.664,94 oltre l'I.V.A. 10%.

- con determina n. 1409 del 24/09/2010 del Direttore del Dipartimento Attività Tecnico Patrimoniali e Tecnologiche, è stata approvata la perizia di variante comportante un nuovo importo contrattuale di € 641.625,06;

Visto il Certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo, redatto in data 21/11/2011 dall'ing. collaudatore Renzo Bonora e sottoscritto dal Direttore dei Lavori, depositato agli atti dell'Ufficio Budget del Dipartimento Attività Tecniche, con il quale si attesta che l'ATI ha regolarmente ultimato i lavori medesimi;

Il quadro economico delle opere risulta così conseguentemente aggiornato:

	AGGIUD.NE	PERIZIA	COLLAUDO
A) Importo lavori soggetto a ribasso	700.000,00	700.000,00	700.000,00
- ribasso perc.di aggiud.ne 18,769%	131.383,00	131.383,00	131.383,00
B) Importo lavori	568.617,00	568.617,00	568.617,00

B1) Importo di Perizia	0,00	37.069,14	37.069,14
C) Oneri di sicurezza	21.000,00	21.890,98	21.890,98
D) Progettazione esecutiva	14.047,94	14.047,94	14.047,94
E) IMP. CONTR.LE COMPL. (B+C+D)	603.664,94	641.625,06	641.625,06
SOMME A DISPOSIZIONE			
F) Imprevisti	56.000,00	18.039,88	0,00
G) IVA di legge (10% su B+C+F)	64.561,70	64.561,70	56.888,47
H) IVA di legge (20% su D)	2.809,59	2.809,59	2.865,78
I) Contributo integrativo (2% su D)	280,96	280,96	280,96
L) Coord. Sicur. in esec. (IVA e oneri incl.)	15.645,00	15.645,00	10.992,67
M) Collaudi (IVA e oneri incl.)	5.000,00	5.000,00	0,00
N) Inc. 2% (art.8 reg.int.inclusi oneri rifles)	14.420,00	14.420,00	14.420,00
O) Oneri di pubblicità (IVA inclusa)	20.000,00	20.000,00	14.864,38
P) Contributo Autor. Vigilanza Contratti	251,10	251,10	251,00
Q) Spese per elaborati grafici	5.000,00	5.000,00	0,00
Ord.in economia per impermeabil.tetto	0,00	0,00	16.320,00
R) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	183.968,35	146.008,23	116.883,36
IMPORTO GLOBALE DI SPESA (E+R)	787.633,29	787.633,29	758.508,42
ARR.TO	787.700,00	787.700,00	787.700,00

Stabilito che è stata accantonata la quota del 2% di incentivazione in applicazione al D.Lgs. 163/06, artt. 90, comma 1, lettera a) e 92, comma 5, come modificato dalla L. 183/10, ripartita tra il personale del Dipartimento Attività Tecnico Patrimoniali e Tecnologiche elencato nella scheda di Direzione Lavori, agli atti del D.A.T.P.T., in conformità del Regolamento Aziendale assunto in attuazione dell'accordo integrativo aziendale a norma del CCNL.

Considerato che, a favore dell'Impresa resta da pagare la somma a saldo di € 3.026,68 (IVA 10% esclusa), per svincolo ritenuta su conto finale

Visto l'art. 357, comma 6 del DPR 207/10;

Attestata la legittimità della presente Determinazione in base alla normativa nazionale e regionale in materia, nonché la congruità della spesa rispetto ai prezzi ad alle condizioni di mercato e che l'attribuzione della stessa ai conti economici o patrimoniali di competenza e' regolare in base alle norme di contabilità attualmente in vigore ed al piano dei conti aziendali e che la spesa e' compresa nei limiti del budget concordato.

DETERMINA

- 1) Di accettare le risultanze del Certificato di Collaudo dell'Appalto dei lavori per la realizzazione di n. 3 impianti fotovoltaici presso le Strutture Ospedaliere di Lagosanto, Argenta e Cento (FE), assunti con contratto d'appalto rep. 1507 del 20/01/2010 dal COC Consorzio Onlus Coop.ve di Vicenza
- 2) Di autorizzare conseguentemente l'aggiornamento del Quadro Economico:

	AGGIUD.NE	PERIZIA	COLLAUDO
A) Importo lavori soggetto a ribasso	700.000,00	700.000,00	700.000,00
- ribasso perc.di aggiud.ne 18,769%	131.383,00	131.383,00	131.383,00
B) Importo lavori	568.617,00	568.617,00	568.617,00
B1) Importo di Perizia	0,00	37.069,14	37.069,14
C) Oneri di sicurezza	21.000,00	21.890,98	21.890,98
D) Progettazione esecutiva	14.047,94	14.047,94	14.047,94
E) IMP. CONTR.LE COMPL. (B+C+D)	603.664,94	641.625,06	641.625,06
SOMME A DISPOSIZIONE			
F) Imprevisti	56.000,00	18.039,88	0,00
G) IVA di legge (10% su B+C+F)	64.561,70	64.561,70	56.888,47
H) IVA di legge (20% su D)	2.809,59	2.809,59	2.865,78

I) Contributo integrativo (2% su D)	280,96	280,96	280,96
L) Coord. Sicur. in esec. (IVA e oneri incl.)	15.645,00	15.645,00	10.992,67
M) Collaudi (IVA e oneri incl.)	5.000,00	5.000,00	0,00
N) Inc. 2% (art.8 reg.int.inclusi oneri rifles)	14.420,00	14.420,00	14.420,00
O) Oneri di pubblicità (IVA inclusa)	20.000,00	20.000,00	14.864,38
P) Contributo Autor. Vigilanza Contratti	251,10	251,10	251,00
Q) Spese per elaborati grafici	5.000,00	5.000,00	0,00
Ord.in economia per impermeabil.tetto	0,00	0,00	16.320,00
R) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	183.968,35	146.008,23	116.883,36
IMPORTO GLOBALE DI SPESA (E+R ARR.TO)	787.633,29	787.633,29	758.508,42
	787.700,00	787.700,00	787.700,00

- 3) Di riconoscere a favore dell'Impresa, il residuo credito di € 3.329,35 (I.V.A. 10% compresa), da attribuire al Conto Patrimoniale 312050011 (Immobilizzazioni materiali in corso ed acconti), secondo quanto disposto dal Regolamento Regionale di Contabilità n. 61 del 27/12/95, stabilendo che il Servizio Bilanci procederà alla maggiore valorizzazione dell'immobile di cui trattasi mediante registrazione di storno di Conto medesimo ed incremento del Conto patrimoniale competente.
- 4) Di autorizzare, conseguentemente, lo svincolo della garanzia costituita dall'Appaltatore in favore della Stazione Appaltante.
- 5) Di liquidare e pagare la quota del 2% di incentivazione in applicazione al D.Lgs. 163/06, artt. 90, comma 1, lettera a) e 92, comma 5, come modificato dalla L. 183/10, ripartita tra il personale del Dipartimento Attività Tecnico Patrimoniali e Tecnologiche elencato nella scheda di Direzione Lavori, agli atti del D.A.T.P.T., in conformità del Regolamento Aziendale assunto in attuazione dell'accordo integrativo aziendale a norma del CCNL.
- 6) Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Livio Alberani Direttore del Dipartimento Attività Tecnico Patrimoniali e Tecnologiche dell'Azienda USL di Ferrara con sede in Via Cassoli, 30 Ferrara. Tel. 0532/235347 email: l.alberani@ausl.fe.it

**IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ATTIVITA'
TECNICO-PATRIMONIALI E TECNOLOGICHE
F.TO - Ing. LIVIO ALBERANI -**

U.O. "PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, CONTABILITA' E BILANCIO"

Il Direttore attesta che la attribuzione della spesa relativa alla presente Determinazione ai conti economici o patrimoniali di competenza è regolare in base alle norme di contabilità attualmente in vigore ed al piano dei conti aziendali.

**IL DIRETTORE DELL'U.O. "PROGRAMMAZIONE ECONOMICA,
CONTABILITA' E BILANCIO"
F.TO(Dott. Stefano CARLINI)**

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI FERRARA

DIPARTIMENTO ATTIVITA' TECNICO-PATRIMONIALI E TECNOLOGICHE

Determinazione n. 1732 del 16/12/2011 in pubblicazione sul sito informatico istituzionale dell'Azienda USL di Ferrara – sezione "Albo Pretorio Elettronico" (art. 32 L. 69/09 e s.m.i.) dal 16/12/2011 e per gg.15 consecutivi.
(ESECUTIVA dalla data di pubblicazione ai sensi dell'art. 37, comma 5° L.R.n. 50/94, così come sostituito dalla L.R.n. 29/2004)

Visti gli atti, la presente Determinazione viene inviata, con ordine di adempimento secondo le rispettive competenze a:

MACROSTRUTTURE

- DISTRETTO CENTRO NORD
- DIP.TO CURE PRIMARIE
- Ferrara
- Copparo

- DISTRETTO SUD-EST
- DIP.TO CURE PRIMARIE
- Codigoro
- Portomaggiore

- DISTRETTO OVEST
- DIP.TO CURE PRIMARIE
- Cento

- DIP.TO ASS.LE INT. SM-DP

- DIP.TO SANITA' PUBBLICA

- PRESIDIO UNICO OSPEDALIERO:
- AREA 1
- AREA 2

- DIPARTIMENTI OSPEDALIERI:
- EMERGENZA
- MEDICINA
- CHIRURGIA
- MATERNO INFANTILE
- DIGN. DI LABORATORIO
- DIGN. PER IMMAG. E RAD. INTERV.
- MEDICINA DI COMUNITA' – H.COPPARO

DIPARTIMENTI AMM.VI E TECNICI

- DIP.TO AMM.VO UNICO
- U.O. Affari Generali e Segreteria
- Area Economico/Finanziaria

- DIP.TO INTERAZ.LE GESTIONALE
AMM.NE DEL PERSONALE

- X DIP.TO ATTIVITA' TECNICO
PATRIMONIALI E TECNOLOGICHE

- DIP.TO INTERAZ.LE ACQUISTI
E LOGISTICA ECONOMALE

- DIP.TO INTERAZ.LE I.C.T.

DIREZIONE

- DIREZ. GENERALE
- U.O. Staff:

- DIREZ. SANITARIA
- U.O. Staff:

- DIREZ. AMM.VA
- U.O. Staff:

- COLLEGIO SINDACALE

- DIRETTORE ATTIVITA'
SOCIO SAN./COORD.
SERVIZI SOCIALI

- DIP.TO INTERAZ.LE
FARMACEUTICO
- U.O. Ass.za Farmaceutica
Ospedaliera e Territoriale

- DIP.TO INTERAZ.LE
PREV. PROTEZIONE

**IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
ATTIVITA' TECNICO-PATRIMONIALI E TECNOLOGICHE
F.TO ING. LIVIO ALBERANI**
